



Project naam:	Project nr:	Lichtstraat aanduiding:
---------------	-------------	-------------------------

Onderdeel:				
Nr:	Controle punten:	Controle ratio:	Controle methode:	Opmerkingen:
1.	Locatie ventilerende modules	100 %	Visueel	
2.	Aansluiting foam kapwerk met de onderconstructie	100 %	Manueel	
3.	3. Positie van kliklijsten (vast/ventilerende), Schroeven in ventilerende module	100 %	Visueel	
4.	Vouwclipjes aan de onderkant van het kapwerk	100 %	Visueel	
5.	Installatie en afwerking boven- en onderkappen	100 %	Visueel	
6.	Bevestiging en type schroeven zijkappen	100 %	Visueel	
7.	Foamband ter afdichting tussen modules en ondersteunende liggers	100 %	Visueel	
8.	Geen krassen of barsten in het glas	100 %	Visueel	
9.	Bovenlijst	100 %	Visueel	
10.	Nok afdekkap binnenkant (vanaf onderkant controleren)	100 %	Visueel	
11.	Zijkappen in elkaar geschoven	100 %	Visueel	
12.	Plaatsing van kliklijst zijkant	100 %	Visueel	
13.	Elektrische componenten	100 %	Getest	

Datum:	Inspectie uitgevoerd door:
--------	----------------------------