



Projekt navn:		Projekt nr.:		Ovenlys nr.:	
Del:					
Nr.:	Kontrol punkter:	Kontrol:	Kontrolmetode:	Bemærkninger:	
1.	Placering af oplukkelige moduler	100 %	Visuel		
2.	Placering af dækklister(højre/venstre), Skruen sidder i det oplukkelige modul	100 %	Manuel		
3.	Top- og bundinddækninger: montering og finish	100 %	Visuel		
4.	Inddækningskruser, placering og type	100 %	Visuel		
5.	Glasset har ingen ridser eller revner	100 %	Visuel		
6.	Dækliste i toppen af rammen	100 %	Visuel		
7.	Pakninger mellem modulerne	100 %	Visuel		
8.	Montering af siderammeliste	100 %	Visuel		
9.	Elektriske komponenter	100 %	Test		

Dato:	Udført af:
-------	------------