



Projekt navn:		Projekt nr.:		Ovenlys nr.:
Del:				
Nr.:	Kontrol punkter:	Kontrol:	Kontrol-metode:	Bemærkninger:
1.	Placering af oplukkelige moduler	100 %	Visuel	
2.	Skumpakning på inddækning er i kontakt med underkonstruktionen	100 %	Manuel	
3.	Placering af dæklist(er) (højre/venstre), Skruen sidder i det oplukkelige modul	100 %	Visuel	
4.	Hafter i underkanten af inddækninger	100 %	Visuel	
5.	Inddækningsskruer, placering og type	100 %	Visuel	
6.	Glasset har ingen ridser eller revner	100 %	Visuel	
7.	Pakninger mellem modulerne	100 %	Visuel	
8.	Dækliste i toppen af rammen	100 %	Visuel	
9.	Indvendig rygningssyddækning	100 %	Visuel	
10.	Montering af side ramme liste	100 %	Visuel	
11.	Ombuk i bunden af gavl inddækningerne er i indgreb	100 %	Visuel	
12.	Inddæknings skruer, placering og type	100 %	Visuel	
13.	Elektriske komponenter	100 %	Test	

Dato:	Udført af:
-------	------------