



Projekt navn:		Projekt nr.:		Ovenlys nr.:
Del:				
Nr.:	Kontrol punkter:	Kontrol:	Kontrol-metode:	Bemærkninger:
1.	Placering af oplukkelige moduler	100 %	Visuel	
2.	Skumpakning på inddækning er i kontakt med underkonstruktionen	100 %	Manuel	
3.	Placering af dækklister(højre/venstre), Skruen sidder i det oplukkelige modul	100 %	Visuel	
4.	Hafter i underkanten af inddækninger	100 %	Visuel	
5.	Top- og bundinddækninger: montering og finish	100 %	Visuel	
6.	Inddækningsskruer, placering og type	100 %	Visuel	
7.	Skumpakning mellem modul og stålspær	100 %	Visuel	
8.	Glasset har ingen ridser eller revner	100 %	Visuel	
9.	Dæklister i toppen af rammen	100 %	Visuel	
10.	Indvendig rygningssyddækning	100 %	Visuel	
11.	Ombuk i bunden af gavlinddækningerne er i indgreb	100 %	Visuel	
12.	Montering af siderammeliste	100 %	Visuel	
13.	Elektriske Komponenter	100 %	Test	

Dato:	Udført af:
-------	------------