



| Project naam:     |   | Project nr:     |                   | Lichtstraat aanduiding: |  |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------|--|
| <b>Onderdeel:</b> |   |                 |                   |                         |  |
| Nr:               | Controle punten:  | Controle ratio: | Controle methode: | Opmerkingen:            |  |
| 1.                | Locatie ventilerende modules  | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 2.                | Aansluiting foam kapwerk met de onderconstructie                              | 100 %           | Manueel           |                         |  |
| 3.                | Positie van kliklijsten (vast/ventilerende), Schroeven in ventilerende module | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 4.                | Vouwclipjes aan de onderkant van het kapwerk                                  | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 5.                | Installatie en afwerking boven- en onderkappen                                | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 6.                | Bevestiging zijkappen   | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 7.                | Geen krassen of barsten in het glas   | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 8.                | Bovenlijst  | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 9.                | Afdichtingrubbers tussen de modules (vanaf onderkant controleren)             | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 10.               | Zijkappen in elkaar geschoven   | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 11.               | Plaatsing van kliklijst zijkant   | 100 %           | Visueel           |                         |  |
| 12.               | Elektrische componenten   | 100 %           | Getest            |                         |  |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Datum: | Inspectie uitgevoerd door: |
|--------|----------------------------|