



Projektnamn:		Projekt nr.:		Installations nr.:	
Del:					
Nr.:	Kontrollpunkter:	Kontroll-frekvens:	Kontroll-metod:	Anmärkningar:	
1.	Placering av öppningsbara moduler	100 %	Visuell		
2.	Skumgummitätning på intäckningsplåtar som har kontakt med underliggande konstruktion	100 %	Manuell		
3.	Placering av täckskenor (höger/vänster), skruvar i öppningsbar modul	100 %	Visuell		
4.	Klammer i nederdelen av intäckningsplåtarna	100 %	Visuell		
5.	Övre och nedre intäckningsplåtar: montering och utseende	100 %	Visuell		
6.	Inga repor eller sprickor i glaset	100 %	Visuell		
7.	Packningar mellan moduler (kontrollera underifrån)	100 %	Visuell		
8.	Övre fönsterbågsskydd	100 %	Visuell		
9.	Inre nocktäckning (kontrollera underifrån)	100 %	Visuell		
10.	Montering av karmsidoplåt	100 %	Visuell		
11.	Intäckningsplåtarnas skruvar, montering och typ	100 %	Visuell		
12.	Intäckningsplåtarnas skruvar, montering och typ	100 %	Visuell		
13.	Elektriska komponenter	100 %	Test		

Datum:	Utförd av:
--------	------------